

การแบ่งวงงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการ ปรับปรุง - ต่อเติมตึกสุตินารีชั้นล่างเป็นห้องธนาคารเลือด

งวดที่ 1

จำนวนเงิน 184,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 %

จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อผนังห้องล่างเครื่องมือ
- รื้อฝ้าเพดานเดิมออกชั้นที่1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานชนิดยิบซัมบอร์ดฉาบเรียบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่ออิฐมวลเบาริ้วผ่านฉาบเรียบสูง1.00ม. ด้านบนติดบานเกล็ดเมทัลชีท
- งานรื้อถอนอ่างเดิมออก

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 2

จำนวนเงิน 246,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 %

จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานปูกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขัดพื้นไม้ทั้งหมด
- ปรับปรุงห้องใต้บันไดเป็นห้องเก็บของ
- งานทาสีฝ้าเพดานทั้งหมด
- งานทาสีน้ำพาสติกและสีน้ำมันทั้งหมด
- งานติดตั้งเคา์บูนทั้งหมด
- งานติดตั้ง ป.1 ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด1.00*2.00ม.
- งานติดตั้ง ป.2 ประตูลูมิเนียมบานสวิงขนาด.78*1.92ม.
- งานติดตั้ง ป.3 ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด1.00*2.00ม.
- งานติดตั้ง ป.4 ประตูลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด1.00*2.00ม.
- ผนังกระจกฝ้าวกรอบลูมิเนียมสูง2.00ม.
- งานติดตั้งโคมไฟฝังฝ้ากล่องสะท้อนแสงT5 2*28W
- งานติดตั้ง FLUORESCENT 1*18Wขาเหล็กครอบพลาสติกฝังในฝ้า
- งานติดตั้ง FLUORESCENT 1*36Wขาเหล็กครอบพลาสติกฝังในฝ้า
- งานเดินสาย SWITCH ทางเดียว พร้อมสายไฟ
- ติดตั้งจุดรับโทรศัพท์
- ติดตั้งจุดรับโทรทัศน์
- ติดตั้งสายเชื่อมต่อระบบ LAN
- MAIN CIRCUIT BOARD
- ติดตั้งชั้นวางของ

(2)

- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว
- ติดตั้งพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว
- ติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 50 วัน

งวดที่ 3

จำนวนเงิน 308,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 %

จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เปลี่ยนอ่างล้างมือเป็นชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์
- เปลี่ยนสายชำระ
- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำ
- เปลี่ยนกระจกที่แขวนผ้า
- โตะเคาน์เตอร์ไม้บุด้วยแผ่นโฟมก้ำขาวพร้อมเก้าอี้
- เคาน์เตอร์ไม้ ขนาดกว้าง0.60 ม.ยาว 4.00 ม.
- เคาน์เตอร์ไม้ ขนาดกว้าง0.60 ม.ยาว 4.00 ม.
- เคาน์เตอร์ไม้ ขนาดกว้าง0.60 ม.ยาว 2.00 ม.
- เคาน์เตอร์ไม้ ขนาดกว้าง0.60 ม.ยาว 3.50 ม.
- เคาน์เตอร์ไม้ ขนาดกว้าง0.60 ม.ยาว 3.50 ม.
- เคาน์เตอร์ไม้ ขนาดกว้าง0.60 ม.ยาว2.40 ม.
- เคาน์เตอร์ปูน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 3.40 ม.

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 50 วัน

งวดที่ 4

จำนวนเงิน 492,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 %

จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5)ทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5)ทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5)ทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5)ทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5) ทั้งหมด
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่จะต้องทาแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการแบบก่อสร้างและในสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน