

แบบฟอร์มการรายงานแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ ที่ตั้งสิ่งก่อสร้าง แผนจัดพัสดุแพทย์ 20 ยุติศ (๖ชั้น)

โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 59096151896

ลำดับ	ขั้นตอนการเตรียมการ	กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการตามส่วนกลาง			ระยะเวลาการดำเนินการดำเนินการตามแผนของจังหวัด		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลความล่าช้า	หมายเหตุ
			2 สัปดาห์ขึ้นไป 5 สัปดาห์	5 สัปดาห์ขึ้นไป- 10 สัปดาห์	10 สัปดาห์ขึ้นไป -50 สัปดาห์ (ผูกพันข้ามปี)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด			
1	ขั้นตอนแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ทุกจังหวัด	12 ก.ย.59	12 ก.ย. 59	12 ก.ย. 59					
2.	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา									
	2.1 การจัดทำเตรียมเอกสาร	การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ	(เริ่ม 12 ก.ย. 59 -13 ต.ค. 59)	(เริ่ม 12 ก.ย. 59 -17 ต.ค. 59)	(เริ่ม 12 ก.ย. 59 -19 ต.ค. 59)	12 ก.ย. 59	19 ต.ค. 59			
	2.2 ขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ	12 ก.ย.59	12 ก.ย.59	12 ก.ย.59	19 ก.ย. 59	4 ต.ค. 59			
		- เอกสารประกวดราคา								
		- รายงานขอซื้อของจ้าง								
		-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา								
		- นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบลงเว็บไซต์เผยแพร่ ให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์	5-11 ต.ค. 59	5-11 ต.ค.59	5-11 ต.ค.59	5 ต.ค. 59	19 ต.ค. 59			
		ของกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ หากไม่มีวิจารณ์ประกาศเชิญชวนต่อ 5 วันทำการ พร้อมเจ้าหน้าที่จ่ายแยก								
		ให้ผู้เสนอราคาจัดทำเอกสารไม่น้อยกว่า 7-15 วันทำการตามวงเงิน 10-50 ล้านบาทขึ้นไป 7 วันทำการ	11-13 ต.ค. 59	11-17 ต.ค. 59	11-19 ต.ค. 59	19 ต.ค. 59	7 พ.ย 59			

รายการ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง แพลตพัฒนาเพทย์ 20 ไร่ (6๕๓)
โรงพยาบาลอ่างทอง
ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่โครงการ 5906151896
จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ขั้นตอนการเตรียมการ	กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินการตามส่วนกลาง			ระยะเวลาในการดำเนินการตาม		ผลการดำเนินการ	เหตุผลความ ถ้าชำ	หมายเหตุ
			25 งานบาทขึ้นไป -5 ล้านบาท (เริ่ม 14-21 ต.ค.-59)	5 ล้านบาทขึ้นไป -10 ล้านบาท (เริ่ม 18-26 ต.ค ..59)	10 ล้านบาทขึ้นไป -50 ล้านบาท (ผู้พันขึ้นปี) ต.ค. 59)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด			
2.3	ขั้นตอนการพิจารณาบัญชีเสนอ	ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	14 ต.ค.59	18 ต.ค.59	20 ต.ค.59	7 พ.ย.59	7 พ.ย.59			
		คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	17-18 ต.ค.59	19-20 ต.ค.59	26-27 ต.ค.59	8-9 พ.ย. 59	8-9 พ.ย.59			
		คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาพร้อม ด้วยเอกสารที่ระบุไว้ทั้งหมดต่อหน่วยงาน ราชการ	19-20 ต.ค.59	21-25 ต.ค.59	26-27 ต.ค.59	10 พ.ย.59	14 พ.ย.59			
		หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเห็นชอบผลการ ประกวดราคา	21 ต.ค.59	26 ต.ค.59	28 ต.ค.59	14 พ.ย.59	18 พ.ย.59			
	2.4 ขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อส่งจ้าง	26 ต.ค.-4พ.ย. 59	31 ต.ค.59	2-10 พ.ย.59	14 พ.ย.59	18 พ.ย.59			
	2.5 ขั้นตอนจัดทำสัญญา									
หมายเหตุ	การรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง									
3.	ขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้า งบประมาณ (กลาง)	ส่วนกลางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการงบประมาณ 2560 ของ สำนักบริหารการสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่พัสดุ/ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง	1 ก.ย. 59							
		จนท.พัสดุ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง รายงานผลการ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/งบลงทุน ผ่านระบบ โปรแกรม	เริ่ม 12 ก.ย. เป็นต้นไป							